

機器計画保全表を活用した設備管理実施

機器計画保全表

	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022
No.1 気化器		開放検査			開放検査			開放検査			開放検査		次回2023年
No.2 気化器		開放検査			開放検査			開放検査			開放検査		
No.3 気化器		開放検査			開放検査			開放検査			開放検査		
No.1 タンク		開放検査					開放検査					開放検査	次回2023年
No.2 タンク		開放検査					開放検査					開放検査	
No.3 タンク		開放検査					開放検査					開放検査	
No1ババコンプレッサー		開放検査			開放検査	開放検査		開放検査			開放検査		次回2023年
No2ババコンプレッサー		開放検査			開放検査	開放検査		開放検査			開放検査		
No1液送ポンプ	開放検査			開放検査			開放検査			開放検査			開放検査
No2液送ポンプ	開放検査			開放検査			開放検査			開放検査			開放検査
保安検査	○6月												
定期自主検査	○12月												
ガス漏れ検知器検査(電気課)	○12月												
同上保安バッテリー交換		○12月				○12月				○12月			次回2023年
散水ポンプバッテリー交換	○	○			○				○				○
メイン配管点検(ENG依頼)													
配管ライン非破壊検査			○			○			○			○	次回2024年

機器計画保全表を作成し、開放検査、保安検査、ガス漏れ検知器検査、配管の非破壊検査等の検査もれがないよう管理している。

事業所名：電気化学工業（株） 大牟田工場

所在地：大牟田市

従業員数：2900名